Анотация

1.1 Предмет на програмата за реализация

Програмата за реализация на ИПГВР Силистра за извън зоните за въздействие дефинира основните елементи за осъществяване на идентифицираните проекти - времева и финансова рамка, продължителност и последователност на проектите с оглед тяхната взаимовръзка и необходимост/възможност за надграждане и постигане на интегриран ефект; финансов план за изпълнение и разпределение на ресурса по източници на финансиране. Програмата за реализиране включва група проекти, като логиката на тяхното структуриране

1.2 Обща цел на ИПГВР

бизнес и туризъм, чрез обновяване на инфраструктурата, подобряване на образователните, културните, спортните и социални услуги, чрез интервенции за облагородяване и опазване на околната и градската среда, създаване на предпоставки за разгръщане на потенциала, който културно-историческото наследство на града носи, както и чрез повишаване на атрактивността и достъпността на града предвид разположението му на река Дунав".

1.3 Специфичните цели на ИПГВР на гр. Силистра са:

1. Изграждане на неповторима идентичност, достъпна, зелена, защитена, хармонична и предлагаща еколосъобразни и ниско-въглеродни алтернативи за придвижване физическа и жизнена градска среда за всички хора (вкл. хората в неравностойно положение) в зоните за въздействие – С1 и С2, както и Придунавска градина, Пристанищен район и Център.
2. Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на нивото на бедност, изолация, неграмотност, продължителната безработица и подобряване на обществения ред в гр. Силистра посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за подобряване на социалните услуги в зоните за въздействие.
3. Намаляване на енергийната зависимост на обществения и жилищен сграден фонд, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване, както и многофамилни жилищни сгради на територията на зоните за въздействие.
4. Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на града посредством подобрените възможности за културен туризъм и облагородените пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район
5. Подобряване на достъпа до основни услуги за хора в неравностойно положение и всички хора чрез интервенции в обновяване на сградния фонд за обществено обслужване (образователна, социална, културна,

1.4 Групи проекти за постигане на специфичната цел

За да бъдат укрепени функционалните връзки на град Силистра с периферната му територии са включени и за финансиране определена група проекти и извън зоните на въздействие, на територията на града и в неговата периферия. Проектите за функционални връзки са включени в ИПГВР, въз основа на методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР. Проектите извън територията на зоните на въздействие подкрепят развитието на функционални връзки на града с неговите периферни територии и постигат цялостно таргетиране на идентифицираните проблеми и потенциали за развитие. Те са фокусирани основно върху развитие на социална инфраструктура в близка до града територия - с. Айдемир и са в синхрон с ОПР на община Силистра 2014-2020. Проектната група за изграждане на функционални връзки е: Проектна група 1 -

Таблица 1. Индикативен спсък на проектите - функционални връзки на града с неговата периферна територия - с. Айдемир

Проекти по видове и зони на въздействие	Отношение към подпомаганите операции на ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение в месеци	процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в. хил. лв)										Забележка
					общо за проекта **	В това число:									
						СКФ средства * *	Собствени средства - съфинансиране * *	Изцяло собствени средства * *	Републикански бюджет * *	Национални фондове * *	други инв фондове * *	частни инвеститори * *	други донори * *	дарения * *	
Проектна група Обновяване на социална инфраструктура извън зоните за въздействие - функционални връзки на града с неговата периферна територия -с. Айдемир.															
Проект 1.1 Реконструкция на сграда за предоставяне на нови социални услуги в общността – Комплекс за социални услуги за хора с увреждания - с. Айдемир	**ОПРЧР**	**Няма изготвен технически проект**	**24**	**Открита процедура по ЗОП**	**1 941 634 лв.**	**289 355 лв.**	**1 652 279 лв.**	**1 652 279 лв.**							
Обследване за енергийна ефективност					**4 476 лв.**	**0 лв.**	**4 476 лв.**	**4 476 лв.**							
Изготвяне на технически паспорт на сградата					**16 412 лв.**	**0 лв.**	**16 412 лв.**	**16 412 лв.**							
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4					**37 111 лв.**	**0 лв.**	**37 111 лв.**	**37 111 лв.**							
Реконструкция на сграда за предоставяне на нови социални услуги в общността – Комплекс за социални услуги за хора с увреждания - с. Айдемир (ул. София № 147)					**1 000 540 лв.**	**0 лв.**	**1 000 540 лв.**	**1 000 540 лв.**							
Обзавеждане и оборудване					**304 368 лв.**	**0 лв.**	**304 368 лв.**	**304 368 лв.**							
Благоустрояване на прилежащ терен					**236 477 лв.**	**0 лв.**	**236 477 лв.**	**236 477 лв.**							
Осъществяване на строителен и авторски надзор					**37 111 лв.**	**0 лв.**	**37 111 лв.**	**37 111 лв.**							
Разходи за квалификация и обучение на персонал във връзка с предоставяне на социалните услуги	**ОПРЧР**				**242 000 лв.**	**242 000 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Информация и публичност	**ОПРЧР**				**15 785 лв.**	**15 785 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Организация и управление на проекта	**ОПРЧР**				**31 570 лв.**	**31 570 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Независим финансов одит на проекта					**15 785 лв.**	**0 лв.**	**15 785 лв.**	**15 785 лв.**							

**** Стойностите са с ДДС**

Таблица 2. Оперативен план - функционални връзки на града с неговата периферна територия - с. Айдемир

| Проект | Адрес | Идентификационен номер | Собственост | Предвидени дейности | Обща стойност в лева * * | График за изпълнение в месеци | | |

Таблица 3. Бюджет на ниво проект - функционални връзки на града с неговата периферна територия - с. Айдемир

Дейности по проект	Разпоредител средства	Обща стойност в лева * *	Годишни разчети							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Проектна група ЗВ III - 7 Обновяване на социална инфраструктура извън зоните за въздействие - функционални връзки на града с неговата периферна територия -с. Айдемир.										
Проект 1.1 Реконструкция на сграда за предоставяне на нови социални услуги в общността – Комплекс за социални услуги за хора с увреждания - с. Айдемир	**Община Силистра**	**1 941 634 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**434 726 лв.**	**1 130 181 лв.**	**376 727 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
Обследване за енергийна ефективност		**4 476 лв.**				4 476 лв.				
Изготвяне на технически паспорт на сградата		**16 412 лв.**				16 412 лв.				
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4		**37 111 лв.**				37 111 лв.				
Реконструкция на сграда за предоставяне на нови социални услуги в общността – Комплекс за социални услуги за хора с увреждания - с. Айдемир (ул. София № 147)		**1 000 540 лв.**				200 108 лв.	600 324 лв.	200 108 лв.		
Обзавеждане и оборудване		**304 368 лв.**				60 874 лв.	182 621 лв.	60 874 лв.		
Благоустрояване на прилежащ терен		**236 477 лв.**				47 295 лв.	141 886 лв.	47 295 лв.		
Осъществяване на строителен и авторски надзор		**37 111 лв.**				7 422 лв.	22 266 лв.	7 422 лв.		
Разходи за квалификация и обучение на персонал във връзка с предоставяне на социалните услуги		**242 000 лв.**				48 400 лв.	145 200 лв.	48 400 лв.		
Информация и публичност		**15 785 лв.**				3 157 лв.	9 471 лв.	3 157 лв.		
Организация и управление на проекта		**31 570 лв.**				6 314 лв.	18 942 лв.	6 314 лв.		
Независим финансов одит на проекта		**15 785 лв.**				3 157 лв.	9 471 лв.	3 157 лв.		

*** * Стойностите са с ДДС**

Таблица 4 - План График за реализация - функционални връзки на града с неговата периферна територия - с. Айдемир

| Наименование на проекта | Отговорно звено/организация/структура | График за изпълнение в месеци 2015 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2016 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2017 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2018 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2019 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2020 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2021 г. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

Функционални връзки на града с неговата периферна територия - с. Айдемир

			Базови стойности	Целеви стойности	Изменение в ИПГВР
			Основни проекти	Основни проекти	Основни проекти
индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот	обновени многофамилни жилищни сгради	РЗП	нп	нп	нп
	повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой обекти	0	1	1
	подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой пространства	нп	нп	нп
	енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)	брой сгради	0	1	1
индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект	брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания	брой обекти и пространства	0	1	1
индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията	увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура	%	нп	нп	нп
	повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура	интервенирани обекти	0	1	1
	брой проекти с фокус повишаване капацитета на администрацията	брой проекти	нп	нп	нп
	относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР	%	нп	нп	нп
	относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда	дял от цялата територия	нп	нп	нп

Механизми за организация и управление на плана

1.1 Управление на реализацията на плана

При осъществяване на функциите си по ръководство, организация на изпълнението и контрол, кметът на общината (заместник-кметът в случай на делегиране на правомощията) се подпомага от Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, в координация и сътрудничество с Дирекция „Правна“, Дирекция „Финанси“, отдел „Финанси и бюджет“ и Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“.

Изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез реализирането на планираните конкретни проекти. Отговорност за изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от структурен фонд, носи създаденото звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното за управление предоставя на Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“ план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план, както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и мерки за преодоляването им.
Определено от кмета звено/екип подготвя годишен план за изпълнение на ИПГВР с включени дефинираните проекти за съответната година; план-графика за изпълнението им и съответния финансов план, подготвя и представя на кмета и работната група за наблюдение годишен отчет за изпълнението на годишния план и предлага предприемане на коригиращи мерки при необходимост в цялостната програма на ИПГВР за следващата година.

1.2 Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана

Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане на стратегията на плана; установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, ограничители, перспективи за развитие; разглеждане на резултатите от междинната оценка; разглеждане на финансовото изпълнение на ИПГВР.

1.3 Обществено участие в наблюдението на заинтересованите страни

Наблюдението на изпълнението на ИПГВР се извършва от Работна група за наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни. Заинтересовани страни са структурите и организациите, без чието съдействие и финансово участие не биха могли да се реализиран проектите в плана. Заинтересованите страни се идентифицират от Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, уведомяват се за необходимостта от определяне на представител и поименният състав на групата се посочва в заповед на кмета.
Работната група следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация на ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади.
Работната група се състои от председател и членове, като председател е определен от кмета заместник-кмет. Председателят на групата определя дневния ред на заседанията, насрочва и ръководи заседанията и работата, докладва напредъка в изпълнението на ИПГВР, може да кани експерти по конкретни въпроси от работата на групата.
Членовете на работната група участват в заседанията и във вземането на решения, внасят за разглеждане актуални въпроси във връзка с изпълнение на ИПГВР, информират групата за извършената от тях работа, отговарят за изпълнението на решенията на групата, които се отнасят до тях.
В Работната група за наблюдение с право на съвещателен глас се включват представители на структурите на гражданското общество.
Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на групата се изпълняват от Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, която изпълнява функциите на секретариат.

1.4 Отчетност на прилагането на плана и оценка на резултатите от прилагането му

Ежегодно Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“ подготвя отчет за изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни резултати по конкретните проекти и като цяло. Отчетът се обсъжда на заседание на работната група за наблюдение и се внася от кмета на Община Силистра в Общинския съвет.
При мотивирана необходимост за промяна на ИПГВР, координирана с Работната група за наблюдение изпълнението на плана, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане за изменение на плана. Причините могат да са свързани с установени обстоятелства, забавящи или отлагащи заложени в ИПГВР проекти. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по предложение на кмета.
В средата на програмния период - 2017 година се извършва междинна оценка на напредъка на изпълнението на плана, която отчита и анализира изпълнението на резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на постигане на целите. Докладът от междинната оценка се представя пред работната група и при необходимост се взема решение за искане на изменение на ИПГВР. Докладът от междинната оценка се представя и пред Общинския съвет.

1.5. Прозрачност и паралелен контрол при изпълнението на ИПГВР

С цел осигуряване на прозрачност и максимална информираност на обществото за напредъка при изпълнението на ИПГВР, годишните доклади за изпълнението на плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на община Силистра.

При констатирана необходимост от промяна на ИПГВР, преди внасянето за разглеждане на предложението от Общинския съвет, предложението следва да бъде обсъдено със заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се организират обществени консултации.

Обществеият контрол се осъществява и чрез включване в работната група за наблюдение на проекта на представители на целевите групи, доказали своята експертиза при разработването на ИПГВР, идентифицирани от Дирекция „Европейски фондове и програми“, чрез което се осигурява обществен контрол не само при разработването на плана, а и при неговата реализация.

Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство ще гарантират постигането на целите на ИПГВР.